

Приложение 1

К Дополнительному соглашению б/н к договору №02/м-24 от 22.04.2024г.

График

завершения работ и пуска в полном объеме в эксплуатацию
модернизированной СКУД на МКД по адресу: Серпуховский пер.7, стр.1

Устранение сбоев в программе безопасности проезда в подземном паркинге –
17-19 марта 2025год.

Устранение сбоев в программе безопасности проезда через ворота с дворовой
территории на пер. Серпуховский.

20-21 и 24-25 марта 2025 год.

Установка и наладка домофонов

26 марта 2025 года -1подъезд

27 марта 2025 года – 3 подъезд

28 марта 2025 года – 4 подъезд

31 марта 2025 года – калитка на ул. Люсиновская

1-2 апреля 2025 года – калитка на ул. Б. Серпуховская.

Отключение существующей СКУД проводится по выполнению каждой из
указанных в данном графике работ.

3 апреля 2025 года производится сдача приемка выполненных работ по
модернизированной СКУД на МКД.

Председатель Правления

О.Л. Меламед



Генеральный директор

ООО «Посад Монтаж»

Зябликов С.А.

